

仮置場及び仮置場候補地位置図



番号	名称	敷地面積	状況
①	藤田方部 1号仮置場	1.01ha	搬入中、 2期工事中
②	藤田方部 2号仮置場	0.76ha	整備工事中
③	藤田方部 3号仮置場候補地	1.12ha	調査測量設計中
④	小坂方部 1号仮置場	1.08ha	整備工事中
⑤	小坂方部 2号仮置場候補地	0.85ha	調査測量設計中
⑥	森江野方部 1号仮置場	0.53ha	搬入中、 2期工事中
⑦	森江野方部 2号仮置場候補地	1.07ha	調査測量設計中
⑧	大木戸方部 2号仮置場	0.74ha	まもなく整備工事 着手
⑨	大木戸方部 3号仮置場候補地	1.46ha	調査測量設計中
⑩	大枝方部 1号仮置場	0.39ha	搬入中
合計10箇所		9.01ha	

4月末より除去物搬入始まる

【森江野方部1号仮置場供用開始】



森江野方部1号仮置場（徳江字反畑、塚野目字福田前地内）で、仮置場整備工事の一部完成に伴い、除去物の搬入が開始されました。森江野地区の住宅敷地内に一時保管されてきた住宅除染で発生した除去物は順次、仮置場へ搬入されます。

森江野方部1号仮置場は、他の仮置場と同様に場内の除染作業を経て、底面に三重のシートを敷き詰め、外周には鋼鉄製の仮囲いを設置、入口付近には汚染物を拡散しないようタイヤの洗い場が設けられています。

今後、残りの整備工事を進めながら除染作業で発生した除去物を順次搬入し、町が責任を持って管理していく予定です。



町民会議の様子

平成26年度の原発災害に係る主な事業について

ア 除染対策事業について

- 住宅除染 1500戸を目標に実施。
- 道路除染 住宅除染と係りし45kmを目標に実施。
県道についても福島県と連携し実施。
- 公共施設等除染
公共性の高い公立藤田総合病院、藤田駅、貝田駅の実施。
- 森林（生活圏）除染
生活圏にかかる森林除染について7haを目標に実施。
- 仮置場の確保
調査測量設計業務や整備工事の実施。
- 仮置場管理業務
空間線量率や地下水、浸出水の測定、監視の実施。

イ 県北浄化センター下水汚泥対策について

県北浄化センターから発せられる汚泥の臭気測定、仮設汚泥乾燥施設についての監視、悪臭被害に対する賠償問題の早期決着。

ウ 健康管理事業について

ガラスバッジによる外部被ばく検査、ホールボディカウンター（WBC）による内部被ばく検査、及び健康診断への検査項目の追加など。

エ 農作物の風評被害対策について

- 放射能汚染による風評被害対策として、町産品のPR活動、情報発信等を積極的に展開。
- 一層の信頼性の向上と、安全・安心の確保のため、米の全量全袋検査、あんぼ柿全量非破壊検査の継続した取り組み。
- 食の安全・安心のため、放射能簡易測定事業の継続実施。



積極的な展開を確認

国見町民会議開催

東日本大震災復旧復興対策推進国見町民会議が5月15日に開催され、昨年度の活動を振り返るとともに、平成26年度の事業計画の推進を確認しました。
会議では、除染作業の進捗状況、仮置場の確保状況、県北浄化センター汚泥問題や風評被害対策、健康管理

事業への積極的な取り組みが報告されました。
平成26年度の計画として、1500戸の住宅除染を核とした除染対策の推進や、県北浄化センター保管汚泥の全量搬出と悪臭被害に対する賠償問題など左記の事業について取り組みを確認し、閉会しました。

住宅除染の進捗状況

住宅除染の実施状況をお知らせします。
(6月3日現在)

方部	事前モニタリング	三者打合せ	除染着手	除染完了	事後モニタリング
藤田方部	361件	360件	356件	353件	351件
小坂方部	304件	264件	230件	164件	110件
森江野方部	190件	190件	189件	188件	188件
大木戸方部	166件	107件	80件	27件	2件
大枝方部	129件	129件	129件	129件	129件
合計	1150件	1050件	984件	861件	780件