

# 復興のあしおと

「復興のあしおと」では、震災からの復旧・復興に向けた町の取り組みを紹介します



## 住宅除染実施町内会が決定 今年度は24町内会を計画

平成26年度は1500戸を目標に住宅除染に取り組みることとなりますが、実施予定町内会については東日本大震災復旧復興対策推進国見町民会議各支部会で決定され、左表のとおりとなります。

方部会	平成26年度住宅除染実施予定町内会	推定戸数
藤田	駅前、宮町北、藤田宮前、町東、宮東、山崎沢田、宮前、源宗山東、源宗山西、源宗山北、大坂、山崎耕谷	650戸
小坂	前田、泉田下、板橋、板橋南	330戸
森江野	第1、第3、第4、徳江北部、第7	250戸
大木戸	大木戸、山根	200戸
大枝	川内	70戸
計	24町内会	1,500戸

### 26年度の除染対策事業

繰越分の進捗状況と仮置場の確保状況を勘案し、順次説明会を開催した後、除染作業に着手する予定です。

除染対策事業に係る予算は3月議会において議決され、約76億円となりました。1500戸の住宅除染をはじめ、路肩や側溝も含めた45kmの道路除染、住宅除染を補完する森林(生活圏)除染に約7ha、改植事業と連携した樹園地除染や公共性の高い公立藤田総合病院や藤田駅・貝田駅の除染を進めます。

### 住宅除染の進捗状況

住宅除染の実施状況(3月31日現在)は次のとおりで、883件の住宅除染に取り組み、うち550件が完了しています。大枝方部においては除去土壌等の仮置場搬入も含め3月6日に終了しました。

また、大木戸方部においては平成25年度の実施町内会を高城・光明寺・貝田町内会とし、このほど除染作業に着手いたしました。

方部	事前モニタリング	三者打合せ	除染着手	除染完了	事後モニタリング
藤田方部	361件	359件	328件	284件	267件
小坂方部	169件	58件	30件	2件	0件
森江野方部	188件	185件	179件	135件	118件
大木戸方部	36件	5件	0件	0件	0件
大枝方部	129件	129件	129件	129件	129件
合計	883件	736件	666件	550件	514件

## 新たに仮置場3カ所確保

方部会	所在地	面積
藤田方部	3号 大字藤田字滑沢三地内	1.1ha
小坂方部	2号 大字新内谷地内	0.85ha
森江野方部	2号 大字徳江字江添地内	1.1ha

なお、大木戸方部1号仮置場(大字貝田字玉ノ木地内)については、調査結果から軟弱地盤と判明したため、仮置場としての利用は不相当と判断しました。

### 仮置場の整備と管理

### 施工と監視で万全に

地盤調査 測量設計

仮置場の整備や除去土壌等の搬入、管理についての流れを見てみましょう。

敷地内除染作業

整備工事



①造成 整地



②保護マット敷設の後、遮水シートを敷設



③更に保護マットを敷設し、集水管を設置し、その後保護土を敷きならす



④仮囲いや雨水排水路、タイヤ洗い場等を整備

除去土壌等の搬入



①大型土のう袋の積み込み



②遮蔽のための覆土



③雨水浸透防止の遮水シートで覆う



④劣化防止の遮光シートで覆う

管理業務



①定期的な線量管理



②定期的な地下水水質管理



③施設の監視と線量等の表示

仮置場については、空間線量率の測定や地下水の水質管理をはじめ、周辺環境に影響を及ぼすことが無いよう、施設を巡回する管理・監視を行っています。