

(様式2)

国見町 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																
1	(5)	-	39	-	1	-	農村地域復興 基盤総合整備 事業(農業水 利施設等保全 再生事業)	国見地区	町	町	直接	完了	35,267	27	25				27年12月基礎調査・詳細調査発注、28年3月完了				
															26								
															27	44,708	35,267	9,441					
															28								
															29								
															30								
															31								
															32								
															累計	44,708	35,267	9,441					
															25								
															26								
															27								
															28								
29																							
30																							
31																							
32																							
累計	0	0	0																				
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
																		26	0	0	0		
																		27	0	0	0		
																		28	0	0	0		
																		29	0	0	0		
																		30	0	0	0		
																		31	0	0	0		
																		32	0	0	0		
																		県交付分 計	0	0	0		
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
																				26	0	0	0
																				27	44,708	35,267	9,441
																				28	0	0	0
29	0	0	0																				
30	0	0	0																				
31	0	0	0																				
32	0	0	0																				
市町村交付分 計	44,708	35,267	9,441																				
県・市町村交付分 合計	44,708	35,267	9,441																				