

(様式2)

国見町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	(5)	-	40	-	1	-	農村地域復興 基盤総合整備 事業(農業水 利施設等保全 再生事業)	国見地区	町	町	直接	継続	121,348	27 ~ 29	25				27年12月基礎調査・詳細調査発注、28年3月完了 28年8月詳細調査・実施設計発注、29年1月完了 29年1月対策業務・支援業務発注、29年4月完了(繰越)		
															26						
															27	44,708	35,267	-			
															28	46,125	37,284	-			
															29						
															30						
															31						
															32						
															累計	90,833	72,551	0			
															25						
															26						
															27						
															28						
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	0	0	0																		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														28	0	0	0				
														29	0	0	0				
														30	0	0	0				
														31	0	0	0				
														32	0	0	0				
														うち県 交付分		各年度 別合計		計	0	0	0
														うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0
																		26	0	0	0
																		27	44,708	35,267	0
																		28	46,125	37,284	0
				29	0	0	0														
				30	0	0	0														
				31	0	0	0														
				32	0	0	0														
市町村交付分		計		90,833	72,551	0															
県・市町村交付分		合計		90,833	72,551	0															