

(様式2)

国見町 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | |
|--|----------------|--------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|----------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | (5) - 40 - 1 - | 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業) | 国見地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 299,362 | 27 ~ 30 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 44,708 | 35,267 | - | 27年12月基礎調査・詳細調査発注、28年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 46,125 | 37,284 | - | 28年8月詳細調査・実施設計発注、29年1月完了 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 60,726 | 60,630 | - | 29年1月対策業務・支援業務発注、29年4月完了(繰越) 29年5月詳細調査・実施設計発注、29年9月完了 30年1月対策工・発注者支援発注、30年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 151,559 | 133,181 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | うち県交付分 各年度別合計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 県交付分 計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 27 | 44,708 | 35,267 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 28 | 46,125 | 37,284 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 29 | 60,726 | 60,630 | 0 | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| うち市町村交付分 各年度別合計 | | | | 151,559 | 133,181 | 0 | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | | | 151,559 | 133,181 | 0 | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | | 151,559 | 133,181 | 0 | | | | | | | | | |